

REGIONE SICILIANA
CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 - RAGUSA
AREA TECNICA

LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO DI
POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO
RURALE SANTA ROSALIA
CUP: F25I17000070002

elaborato:

C.7

cronoprogramma dei lavori


IL PROGETTISTA
(arch. Maria Berretta)



(Ing. Domenico Cavalli)



IL PROGETTISTA
(ing. Giovanni Occhipinti)




RAGUSA 09/10/2017

VISTI:

PROGETTO AGGIORNATO NEI PREZZI IN DATA **25 FEB. 2019**

ELABORATO AGGIORNATO IN DATA **15 GEN. 2020**

VISTO: IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA PROGETTAZIONE
(Ing. Eugenio Pollicino)



Lavori	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	set-20		ott-20		nov-20		dic-20		gen-21		feb-21		mar-21		apr-21		mag-21	
		27/09/20	25/05/21	240																		
TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI	€ 189.823,67																					
AN02	€ 5.169,60																					
AN03	€ 10.703,44																					
AN04	€ 32.648,00																					
AN11	€ 2.948,60																					
AN12	€ 4.249,40																					
AN13	€ 926,64																					
AN14	€ 4.059,22																					
AN15	€ 21.083,92																					
AN16	€ 2.894,98																					
AN17	€ 19.941,60																					
AN18	€ 20.097,40																					
AN19	€ 753,18																					
AN20	€ 1.780,50																					
AN21	€ 13.586,16																					
AN22	€ 158,16																					
AN23	€ 190,48																					
AN24	€ 1.458,00																					
AN25	€ 13.662,00																					
13.2.20.1	€ 1.103,10																					
13.2.20.4	€ 1.704,18																					
13.2.20.6	€ 24.552,56																					
AN01	€ 6.152,55																					
IMPIANTO FOTOVOLTAICO	€ 10.869,14																					
24.4.1.1	€ 5.291,37																					
24.4.3.6	€ 1.737,13																					
24.4.5.1	€ 402,99																					
24.4.6.2	€ 118,80																					
24.4.7	€ 389,04																					
24.4.11.1	€ 1.049,16																					
24.4.12.1	€ 467,40																					
AN10	€ 559,35																					
14.3.17.4	€ 189,60																					
14.3.11.4	€ 283,50																					
14.3.17.27	€ 380,80																					
IMPIANTI	€ 236.595,04																					
AN06	€ 8.984,42																					
AN07	€ 4.506,70																					
AN08	€ 482,25																					
AN09	€ 5.719,55																					
AN26	€ 14.753,16																					
AN27	€ 82.549,88																					
AN28	€ 92.582,16																					
AN29	€ 4.782,56																					
AN30	€ 4.773,56																					
13.10.2.11	€ 6.873,00																					
AN34	€ 10.587,80																					
€ 437.287,85		PARZIALI			0,00		3.334,76		13.999,21		37.540,19		35.601,27		55.168,44		190.751,44		86.330,36		14.562,18	
		PROGRESSIVI			0,00		3.334,76		17.333,97		54.874,16		90.475,43		145.643,87		336.395,31		422.725,67		437.287,85	
		MESE				set-20		ott-20		nov-20		dic-20		gen-21		feb-21		mar-21		apr-21		mag-21