

CONSORZIO DI BONIFICA 8 - RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 8 DEL 7/3/2024

Oggetto: PSRN 2014-2020 – Tipologia di operazione 4.3.1. – Installazione di misuratori di portata di III livello, di sistema di telecontrollo ed esecuzione di piccoli interventi di manutenzione nell'impianto irriguo con canalizzazioni a pelo libero del comprensorio di Scicli, distretto irriguo di Mussillo Castelluccio – CUP: F45I1700030001 - CIG: 8121383942
Approvazione perizia di variante

L'anno duemilaventiquattro il giorno sette del mese di marzo, il dott. Giuseppe Spartà, nominato con D.A. n. 4/GAB del 09/01/2023, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa, afferente al Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore del Consorzio, Dott. Geol. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17/06/2019, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione, con i poteri conferiti a norma di legge e l'ausilio dei mezzi informatici a disposizione

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la determina n. 989 del 2.7.2020 di presa d'atto della superiore delibera;

VISTO lo Statuto dell'intestato Consorzio adottato con deliberazione n. 118/98 ed approvato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 434 del 13/11/1998 e modificato con Deliberazione n. 69/2008 in esecuzione alla delibera di Giunta Regionale n. 168 del 22/23 luglio 2008;

CONSIDERATO che il collegio dei revisori dei conti è stato nominato con D.A. n. 9/gab del 17/01/2024, notificata a questo consorzio con pec del 17/01/2024, acquisito agli atti con protocollo n. 512 del 19/01/2024;

VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento ing. Giovanni Occhipinti prot. n. 1393 del 19/02/2024

VISTO il parere di regolarità tecnica;

VISTO il parere di regolarità contabile;

RITENUTO di dare seguito alla superiore proposta in quanto motivata ed esaurientemente documentata;

VISTO il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2023-2025 adottato con Delibera del Commissario Straordinario n. 31 del 29/05/2023 e approvato dal competente organo tutorio con D.R.S. n. 4306 del 19/09/2023;

VISTA la nota prot. n. 3284 del 10/01/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente al n. 166-A del 11/01/2024, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 30/04/2024 nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2024-2026;

CON IL PARERE FAVOREVOLE del Vice Direttore Generale, dott. Geol. Gaetano Punzi;

DELIBERA

DI ACCOGLIERE la proposta del Responsabile Unico del Procedimento ing. Giovanni Occhipinti, prot. n. 1393-P del 19/02/2024 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

DI APPROVARE la perizia di variante dei lavori "PSRN 2014-2020 – Tipologia di operazione 4.3.1. – Installazione di misuratori di portata di III livello, di sistema di telecontrollo ed esecuzione di piccoli interventi di manutenzione nell'impianto irriguo con canalizzazioni a pelo libero del comprensorio di Scicli, distretto irriguo di Mussillo Castelluccio", redatta ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, con importo complessivo dei lavori invariato, pari ad € 1.701.587,46, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Elenco nuovi prezzi
- Analisi nuovi prezzi
- Computo metrico
- Quadro di confronto
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Schema pezzi speciali pompe vasca Carnemolla

DI APPROVARE il quadro economico della perizia di variante che vede invariato l'importo dei lavori appaltati, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE		
A - LAVORI		
A.1	Importo dei lavori	1.662.476,40
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	39.111,06

	TOTALE A	1.701.587,46
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Imprevisti: 85.079,36 (5% di A - € 42.539,68)	42.539,68
B.2	Spese generali: (12% di A - € 70.715,50)	133.475,00
	TOTALE B	176.014,68
	Sommano A + B	1.877.602,14
C – IVA: 22% di A		
		374.349,26
D – Adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022		
D.1	Maggior importo lavori	137.875,92
D.2	IVA su maggiore importo lavori	30.332,70
	TOTALE D	168.208,62
	Sommano A + B + C + D	2.420.160,02

DI DARE MANDATO al Rup ed ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali al presente atto.

DI MUNIRE la presente deliberazione di efficacia immediata stante l'urgenza.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dott. Geol. Gaetano Punzi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Giuseppe Spartà)

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere:

FAVOREVOLE

Il RUP

Ing. Giovanni Occhipinti



Firmato digitalmente da:

OCCHIPINTI GIOVANNI

Firmato il 07/03/2024 13:46

Seriale Certificato: 2579818

Valido dal 29/06/2023 al 29/06/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: NON COMPORTA SPESA

Il Capo Settore Ragioneria

Dott. Alessandro Diquattro

La presente deliberazione è pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo www.consorziobonifica8rg.it sezione Albo Pretorio

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n.467 del 12.9.2017)

giusta Deliberazione Commissariale n.8 del 30.10.2017

Consorzio di Bonifica
Sicilia Orientale
Sede Territoriale di Ragusa

AREA TECNICA

Prot. n. 1393 - P 19/02/2024

PROPOSTA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: PSRN 2014-2020 – Tipologia di operazione 4.3.1. – Installazione di misuratori di portata di III livello, di sistema di telecontrollo ed esecuzione di piccoli interventi di manutenzione nell'impianto irriguo con canalizzazioni a pelo libero del comprensorio di Scicli, distretto irriguo di Mussillo Castelluccio – CUP: F4511700030001 - CIG: 8121383942

Approvazione perizia di variante.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 19 del mese di febbraio presso la sede del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa, sita in via della Costituzione snc, il Responsabile Unico del Procedimento, dott. ing. Giovanni Occhipinti, nominato, per il progetto di che trattasi, con determina n. 1016 del 10/09/2020;

VISTA la disposizione di servizio del CBSO prot. n. 1219 del 21/10/2021 e la successiva prot. n. 1235 del 29/10/2021;

VISTA la determina n. 535 del 2/4/2019 che approva il progetto "PSRN 2014-2020 – Tipologia di operazione 4.3.1. - Installazione di misuratori di portata di III livello, di sistema di telecontrollo ed esecuzione di piccoli interventi di manutenzione nell'impianto irriguo con canalizzazioni a pelo libero del comprensorio di Scicli, distretto irriguo di Mussillo Castelluccio", aggiornato nei prezzi in data 26/03/2019 per l'importo complessivo di € 2.991.717,89.

VISTO il D.M. 26311/2019, aggiornato con D.M. 30947/2019 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, di concessione e finanziamento dei lavori per un importo complessivo di € 2.877.732,15 comprensivi di IVA, somme a disposizione dell'Amministrazione e spese generali, al netto degli imprevisti, da determinarsi fino alla concorrenza del 5% dell'importo di aggiudicazione, da erogare in base a quanto previsto dal citato decreto di finanziamento e dal Capitolato Speciale di Appalto.

VISTO il contratto d'appalto del 04/12/2020, prot. n. 7885, stipulato con l'impresa CO.GER. srl con sede in Mussomeli (CL) in via Toscana n. 4, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Caltanissetta al n. 01515010856, con eguale Codice Fiscale e Partita IVA, che ha offerto un ribasso del 25,8023% sull'importo dei lavori a base di gara, determinando un importo contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 1.701.587,46 al netto di IVA.

VISTA la determina consortile 1016 del 10/09/2020 con cui veniva nominato RUP, successivamente alla fase di aggiudicazione dei lavori, l'ing. Giovanni Occhipinti, in sostituzione dell'ing. Domenico Cavalli.

VISTA la determina consortile n. 1068 del 19/11/2020 con cui veniva revocato l'incarico di Direttore dei lavori all'ing. Fausto Nobile, ed assegnato all'arch. Maria Berretta.

VISTO il D.M. 93151 del 25/02/2021 con cui viene rideterminato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, il quadro economico di progetto in seguito all'aggiudicazione dei lavori, con un importo di finanziamento assentito all'Ente pari ad € 2.365.206,58.

VISTO il D.M. 568769 del 13/10/2023 con cui viene approvato il nuovo quadro economico di progetto in seguito al riconoscimento delle maggiorazioni di cui all'art. 26 del D.Lgs 50/2022, con un importo di finanziamento assentito all'Ente pari ad € 2.420.160,02.

CONSIDERATO che in data 31/10/2023 è stata disposta la sospensione dei lavori nelle more dell'approvazione di una perizia di variante ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dal Direttore dei lavori e dall'impresa appaltatrice in data 7/11/2023, approvato dal RUP, e registrato presso l'Agenzia delle entrate di Caltanissetta con n. 981, serie 3, in data 15/11/2023.

VISTA la perizia di variante, redatta dalla D.L. nel mese di gennaio 2024, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera b) e articolo 106 comma 2 lettera b) IV periodo del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in seguito all'autorizzazione acquisita con nota del Rup n. 546/2024, e composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Elenco nuovi prezzi
- Analisi nuovi prezzi
- Computo metrico
- Quadro di confronto
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Schema pezzi speciali pompe vasca Carnemolla

VISTO il quadro economico della perizia di variante, come si seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE		
A - LAVORI		
A.1	Importo dei lavori	1.662.476,40
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	39.111,06
	TOTALE A	1.701.587,46
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Imprevisti: 85.079,36 (5% di A - € 42.539,68)	42.539,68
B.2	Spese generali: (12% di A - € 70.715,50)	133.475,00
	TOTALE B	176.014,68
	Sommario A + B	1.877.602,14
	C - IVA: 22% di A	374.349,26
D - Adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022		
D.1	Maggior importo lavori	137.875,92
D.2	IVA su maggiore importo lavori	30.332,70
	TOTALE D	168.208,62
	Sommario A + B + C + D	2.420.160,02

CONSIDERATO che l'importo dei lavori appaltati rimane invariato.

VISTA la relazione del RUP sull'approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. e dell'art. 8 del D.M. 49/2018., assunta al protocollo consortile con n. 907/2024, in cui lo stesso RUP esprime giudizio di ammissibilità all'approvazione della perizia.

VISTO il parere favorevole espresso in merito alla perizia di variante dall'Alto sorvegliante, ing. Franco Moritto, inoltrato all'Ente finanziatore ed assunto al protocollo consortile con nota n. 1295 del 14/02/2024.

VISTO il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2023-2025 adottato con Delibera del Commissario Straordinario n. 31 del 29/05/2023;

VISTA la nota prot. n. 3284 del 10/01/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente al n. 166 del 11/01/2024, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 30/04/2024 nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2024-2026;

PROPONE

DI APPROVARE la perizia di variante dei lavori "PSRN 2014-2020 - Tipologia di operazione 4.3.1. - Installazione di misuratori di portata di III livello, di sistema di telecontrollo ed esecuzione di piccoli interventi di manutenzione nell'impianto irriguo con canalizzazioni a pelo libero del comprensorio di Scieli, distretto irriguo di Mussillo Castelluccio", redatta ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, con importo complessivo dei lavori invariato, pari ad € 1.701.587,46, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Elenco nuovi prezzi
- Analisi nuovi prezzi
- Computo metrico
- Quadro di confronto
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Schema pezzi speciali pompe vasca Carnemolla


DI APPROVARE il quadro economico della perizia di variante, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE		
A - LAVORI		
A.1	Importo dei lavori	1.662.476,40
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	39.111,06
TOTALE A		1.701.587,46
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Imprevisti: 85.079,36 (5% di A - € 42.539,68)	42.539,68
B.2	Spese generali: (12% di A - € 70.715,50)	133.475,00
TOTALE B		176.014,68
Sommano A + B		1.877.602,14
C - IVA: 22% di A		374.349,26
D - Adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022		
D.1	Maggior importo lavori	137.875,92
D.2	IVA su maggiore importo lavori	30.332,70
TOTALE D		168.208,62
Sommano A + B + C + D		2.420.160,02

DI DARE MANDATO al RUP ed al Direttore dei lavori di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Giovanni Occhipinti




ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere:

FAVOREVOLE


Il RUP

Ing. Giovanni Occhipinti



Il Dirigente Area Tecnica Progettazione

Ing. Eugenio Pollicino



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: ~~FAVOREVOLE~~ **NON IMPORTA SPESA**

Visto il rif. di ragioneria n. del :

Liquidazione n. del .

Il Capo Settore Ingegneria
Dott. Alessandro Diquattro

